



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Madame le Maire  
Hôtel de Ville  
13480 CABRIES

B - Identification du titulaire du marché public

PAYSAGES MEDITERRANEENS  
490 Chemin de la Thuillière  
13400 AUBAGNE

Tel : 04 42 36 98 00 / [paysages@lajus.fr](mailto:paysages@lajus.fr)  
SIRET : 439 610 858 00011  
APE : 8130Z

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

TRAVAUX DE DESIMPERMEABILISATION DES COURS D'ÉCOLES TREBILLANE ET PETIT LAC.

- Référence du marché public : 23004 – Tranche 1 Ecole Petit Lac – Tranche 2 Ecole Trébillane
- Date de la notification du marché public : 12/06/2023
- Durée d'exécution du marché public : 17 mois à laquelle il faudra ajouter l'année de garantie de parfait achèvement.
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 448 685,75 €
  - Montant TTC : 538 422,90 €

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le contrat initial prévoyait une durée d'exécution des prestations de 17 mois à compter de la notification du marché, soit jusqu'au 09/11/2024.

Un avenant 1 sur la Tranche 1 a été notifié le 12/12/2023 portant modification du montant de la tranche par une augmentation de + 26 008,16 € HT, et portant le montant total du marché à 474 693,91 € HT.

L'avenant 2 a pour objet de prolonger la durée du marché et d'ajouter des prix nouveaux au BPU, afin de permettre l'achèvement complet des prestations dans les conditions de qualité et de sécurité requises.

### PROLONGATION DES DELAIS :

Suite à des conditions climatiques défavorables, et surtout à des retards imprévus liés à aux contraintes techniques énumérées ci-dessous, il est apparu nécessaire de prolonger la durée d'exécution des prestations :

- Travaux urgents à mener sur la toiture de l'école du Petit Lac qui n'ont pas permis de mener l'opération dans les temps,
- Changement dans la proposition initiale des travaux de dés-imperméabilisation des deux écoles du fait d'incidences survenues dans les cours d'école avec les enfants (blessures de certains élèves avec la technique utilisée = pavés en herbé, fil de fer ...).
- modifications des spécifications techniques demandées par le maître d'ouvrage nécessitant des études complémentaires.

Ces circonstances, indépendantes de la volonté du titulaire, ont conduit à des retards imprévus, nécessitant une prolongation du délai initial pour assurer la bonne exécution des prestations.

### ❖ Prix nouveaux :

Pour mémoire, durant les travaux de l'école Petit Lac, l'Avenant n°1 a acté les 2 PN ci-dessous qui doivent servir à nouveau pour Trébillane :

5 PN sont créés dans le cadre des présents travaux :

- PN01 : fourniture et mise en œuvre de béton drainant (yc structures) : 115 €/m<sup>2</sup>
- PN02 : fourniture et pose de poteaux bois et corde : 34,93 €/ml
- PN03 : Pavés béton avec écarteur (20x20) à joints résine drainante : 155 €/m<sup>2</sup>
- PN04 : Déplacement d'un réservoir de Petit Lac : 850 €/U
- PN05 : Abattage / dessouchage d'arbre : 2 050 € / U

### ❖ Evolution des quantités du marché :

#### POSTE 0 PRIX GENERAUX

Sans modification

#### POSTE 1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

- Augmentation des quantités des postes : 1.2 (+1u) et 1.3 (+11ml)
- Diminution des quantités des postes : 1.5 (-50m<sup>2</sup>) et 1.11 (-1u)

Au global, le POSTE 1 affiche une baisse de – 587,00 €

## POSTE 2 TERRASSEMENTS

- Augmentation des quantités des postes : 2.6 (+8m<sup>3</sup>) et 2.7 (+32m<sup>3</sup>)
- Diminution des quantités des postes : 2.1 (-30m<sup>2</sup>) et 2.8 (-2m<sup>3</sup>)

Au global, le POSTE 2 affiche une augmentation de +1.133,75 €

## POSTE 3 VOIRIE

- Diminution des quantités des postes : 3.1 (-70m<sup>2</sup>), 3.2 (- 423m<sup>2</sup>) et 3.3 (-5m<sup>2</sup>)
- S'ajoutent les PN01 (70m<sup>2</sup>) et PN03 (240m<sup>2</sup>)

Au global, le POSTE 3 affiche une baisse de – 225,00 €

## POSTE 4 ESPACES VERTS

- Augmentation des quantités des postes : 4.5.1 (+10u), 4.5.2 (+70u), 4.5.3 (+2u), 4.5.4 (+6u), 4.6.3 (+160u), 4.6.4 (+2u), 4.6.5 (+6u), 4.6.6 (+6u) et 4.6.7 (+6u)
- Diminution des quantités des postes : 4.1 (-30m<sup>3</sup>), 4.3 (-32ml) et 4.6.8 (-100ml)
- S'ajoute le PN02 (204ml)

Au global, le POSTE 4 affiche une augmentation de +4.190,52 €

## POSTE 5 MOBILIERS

- Augmentation des quantités du poste : 5.9 (+49ml)
- Diminution des quantités des postes : 5.2 (-1u), 5.4 (-1u), 5.8 (-1u)
- S'ajoute le PN04 (1u)

Au global, le POSTE 5 affiche une diminution de -4.439,50 €

## POSTE 6 TRAVAUX DIVERS

- Diminution des quantités des postes : 6.1 (-2u) et 6.2 (-28ml)

Au global, le POSTE 6 affiche une baisse de – 476,00 €

## POSTE 7 EAU POTABLE

- Diminution des quantités des postes : 7.1.1 (-15ml), 7.1.2 (-15ml), 7.2 (-75ml), 7.3 (-1u), 7.4 (-1u),

Au global, le POSTE 7 affiche une diminution de – 875,00 €

## POSTE 8 EAUX PLUVIALES

- Augmentation des quantités du poste : 8.3 (+1u)
- Diminution des quantités des postes : 8.1 (-1u) et 8.2 (-4u)

Au global, le POSTE 8 affiche une augmentation de + 572,00 €

## RECAPITULATIF

Montant travaux après application des 5 PN et de l'évolution des quantités : 477 717,68 € HT

Pour mémoire > Prix DCE : 448 685,75 € HT ; prix après avenant n°1 : 474 693,91 € HT, donc une plus-value de 3 023,77 € HT

### Détail des modifications apportées par l'avenant :

- **Durée supplémentaire accordée** : 24 mois
- **Date prévisionnelle de fin de marché après prolongation** : 09/11/2026

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 604,75 €
- Montant HT : 3 023,77 €
- Montant TTC : 3 628,52 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,6%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 95 543,54 €
- Montant HT : 477 717,68 €
- Montant TTC : 573 261,22 €

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
GRAS Guillaume CdT	Aubagne 08/11/2024	PAYSAGES MEDITERRANEENS 190, Chemin de la Thuillière 13400 AUBAGNE Tel : 04.42.36.98.00. Siret : 432 610 868 00011

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.


## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Carriès, le 27 NOV. 2024

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

EXE10 – Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)

Accusé de réception en préfecture  
013-211300199-20241127-DEC\_2024\_076-DE  
Date de télétransmission : 27/11/2024  
Date de réception préfecture : 27/11/2024

6